

Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын хөрөнгө оруулалтын дансны мэдээ /100200051307/

2023.12.31

д/д	Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр	Батлагдсан төсвийн захирамжийн дугаар	Батлагдсан төсөв	Гэрээний дүн	Нийт гүйцэтгэл	Өмнөх онд олгосон санхүүжилт	Барьцаа 100200051340 дансанд	2023 онд гүйцэтгэгч шилжүүлсэн	Алданги	Үлдэгдэл санхүүжилт	Гүйцэтгэгч байгууллага
1	"Бичил" олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл /БГД 9, 10-р хороо/	НЗД-ын 2021.06.30 А/524	124,100,000	114,690,000	91,752,000	91,752,000				22,938,000	Арткон ХХК
2	"Ургах наран" олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл /БЗД11-р хороо/	НЗД-ын 2021.06.30 А/524	125,400,000	115,780,000	92,624,000	92,624,000				23,156,000	Арткон ХХК
3	"Хайлааст" олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл /ЧД 12-р хороо/	НЗД-ын 2021.06.30 А/524	129,600,000	118,200,000	94,560,000	94,560,000				23,640,000	Арткон ХХК
4	"Дарь-Эх" олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл /БЗД 27-р хороо/	НЗД-ын 2021.06.30 А/524	122,000,000	115,010,500	92,008,400	92,008,400				23,002,100	Зураг төсөл консалтинг ХХК
5	"Монель" олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл /БЗД 4,5-р хороо/	НЗД-ын 2021.06.30 А/524	129,800,000	115,010,500	92,008,400	92,008,400				23,002,100	Зураг төсөл консалтинг ХХК
6	"Тахилт" олон нийтийн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төсөл /СХД 33-р хороо/	НЗД-ын 2021.06.30 А/524	128,800,000	115,010,500	92,008,400	92,008,400				23,002,100	Зураг төсөл консалтинг ХХК
7	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд суурилсан газар олгох, барилга барих үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд нээлттэй болгох	НЗД-ын 2022.02.14 А/170	200,000,000	192,490,320	192,490,320	80,000,000	9,624,516	102,865,804		-	Смарт дата ХХК

8	Нийслэлийн хаягийн мэдээллийн санг шинэчлэн "Улсын хаягийн нэгдсэн систем" д бүрэн холбох ажил /Улаанбаатар хот/	НЗД-ын 2022.02.14 А/170	184,000,000	173,981,834	173,981,832	69,592,733	8,699,092	78,291,824	17,398,183	2	Ай Си Ти групп ХХК
9	Сэлбэ дэд төвөөс Чингэлтэй дүүргийн 14, 18 дугаар хороо руу инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээ	НЗД-ын 2022.09.27 А/1234	727,100,000	727,100,000	618,035,000	618,035,000				109,065,000	Хот төлөвлөлт судалгааны институт
10	Өрөгт бүтээцтэй 40.0м2, 60.0м2, 80.0м2, 100.0м2, 120.0м2 талбай бүхий гамшигт тэсвэртэй амины сууцны нэг маягийн загвар зураг төсөв	НЗД-ын 2022.04.25 А/554	50,000,000	48,152,589	48,152,589	38,522,071		9,148,992	481,526	-	Эм Эм инженеринг ХХК
11	Төмөрбетон бүтээцтэй 40.0м2, 60.0м2, 80.0м2, 100.0м2, 120.0м2 талбай бүхий гамшигт тэсвэртэй амины сууцны нэг маягийн загвар зураг төсөв	НЗД-ын 2022.04.25 А/554	50,000,000	48,152,589	48,152,589	38,522,071		9,148,992	481,526	-	Эм Эм инженеринг ХХК
12	Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн ТЭЗҮ, ХЕТ	НЗД-ын 2022.06.06 А/779	200,000,000	200,000,000	170,000,000	170,000,000				30,000,000	Хот төлөвлөлт судалгааны институт
13	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажил	НЗД-ын 2023.12.08 А/1380	1,522,400,000	1,522,398,641	1,522,398,641	-	76,119,932	1,446,278,709		-	Монтед констракшн ХХК
Нийт дүн			3,693,200,000	3,605,977,473	3,328,172,171	1,569,633,075	94,443,540	1,645,734,321	18,361,235	277,805,302	-